

پروژه های معاونت حمل و نقل و ترافیک (مدیریت مطالعات و طراحی) در سال ۹۸

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ اعتبار (میلیون ریال)	مدت پروژه (ماه)	نام مشاور	تاریخ شروع	تاریخ تأمین اعتبار	درصد پیشرفت فیزیکی		موانع و مشکلات	پیش بینی خاتمه	مبلغ مورد نیاز تا انتهای پروژه	اقدامات انجام شده
							برنامه	عملیاتی				
۱	طراحی خط یک BRT	۱,۲۰۰	۷	سازمان عمران شهری	مرداد ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰	۶۰	۱- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۲ ۲- عدم بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروز و محدودیت زمان برای آمارگیری اتوبوس ها ۳- مشکلات ناشی از عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید بندر و تداخل با پایانه شهید بندر و تغییر چندین باره طرح پایانه	خرداد ۹۸	۸۰۰	طراحی فاز ۲ و برآورد ریالی ایستگاه ها، طراحی پایانه شهید بندر در مرحله نهایی (در مرحله فاز ۲)
۲	طراحی پایانه شهید چمران	۸۰۰	۶	سازمان عمران شهری	تیر ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰	۷۰	۱- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۲	خرداد ۹۸	۵۰۰	طراحی پایانه در مرحله فاز ۲، انجام کامل مطالعات ترافیکی
۳	مطالعات تقاطع غیرهمسطح میدان جمهوری، بلوارهای نواب و فنی و حرفه ای	۱,۱۰۰	۶	سازمان عمران شهری	مرداد ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰	۸۰	۱- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۱	خرداد ۹۸	۱۱۰	تکمیل مطالعات جمهوری، برداشت کلیه اطلاعات نواب و فنی و حرفه ای و در مرحله تهیه پیشنهادات
۴	مطالعات عارضه سنجی ترافیکی ورزشگاه های فولاد و غدیر	۱,۰۰۰	۶	سازمان عمران شهری	مرداد ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰	۷۰	۱- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۱ ۲- به دلیل تاخیر در افتتاح ورزشگاه فولاد، مطالعات دچار تأخیر شد	خرداد ۹۸	۶۵۰	مطالعات برداشت هر دو ورزشگاه انجام شده و در مرحله ارائه پیشنهادات مدیریت ترافیک در زمان برگزاری بازی
۵	مطالعات مکانیابی پایانه بزرگ برون استانی	۱,۰۵۰	۷	سازمان عمران شهری	مرداد ۹۷	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰	۳۵	۱- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۱ و پاسخگو نبودن مرکز و سازمان در این زمینه (پاس کاری می کنن)، مشاور فعلا تا پرداخت حق الزحمه صورت وضعیت شماره یک اقدام جدید در سال ۹۸ انجام نمی دهد.	مرداد ۹۸	۱,۰۵۰	شناسایی اولیه زمین ها، برداشت پرسشنامه و نقطه نظرات متولیان سیستم، برنامه ریزی جهت آمارگیری از سفرها
۶	مطالعات استفاده از خطوط آهن درون شهری در جابجایی مسافر (ریل باس)	۲,۹۸۰	۷	ایمن پنام راه	اسفند ۹۷	آبان ۹۷	۱۵	۱۰	مطالعات به تازگی آغاز شده است.	آبان ۹۸	۲,۹۸۰	مطالعات مقدماتی آغاز شده است.

۷	مطالعات پیاده راه هسته مرکزی شهر	۱,۶۶۰	۱۰	سازمان عمران شهری	خرداد ۹۸	اردیبهشت ۹۷	۱۰۰	۰	۵ بار در سال ۹۷ به دلایل غیرمنطقی (از جمله پولوس ۱۵٪) مناقصه توسط سازمان عمران ابطال گردید.	اسفند ۹۸	۱,۶۶۰
۸	مطالعات ساماندهی اراضی محدوده ایستگاه راه آهن کارون	۲,۹۰۰	۶	---	خرداد ۹۸	آبان ۹۷	۰	۰	یکبار در سال ۹۷ مناقصه گردید و ابطال شد.	آبان ۹۸	۲,۹۰۰
۹	طراحی خطوط دوچرخه بلوارهای ساحلی	۱,۲۰۰	۴	---	خرداد ۹۸	---	۰	۰	---	مهر ۹۸	۱,۲۰۰
۱۰	مطالعات سیستم توزین در حرکت وسایل باری	۱,۴۰۰	۴	---	خرداد ۹۸	---	۰	۰	---	مهر ۹۸	۱,۴۰۰
۱۱	مطالعات ساماندهی باراندازهای شهر اهواز	۱,۲۰۰	۴	---	خرداد ۹۸	---	۰	۰	---	مهر ۹۸	۱,۲۰۰
	جمع کل (ریال)	۱۶,۴۹۰									۱۴,۴۵۰

سایر مطالعات مورد نیاز برای سال ۹۸ متناسب با شرایط ترافیکی شهر اعلام خواهد شد. فعلا اولویت تکمیل پروژه های موجود و انجام مطالعات ردیف های ۷ تا ۱۱ است.