



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

# گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری معاونت حمل و نقل و ترافیک

کلاس شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۷/۵/۱۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیله اجدی من الوسیله

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:  
گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه ای

## مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه کنترل بودجه و تامین اعتبار بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات معاونت حمل و نقل و ترافیک اکنون پیش روی شماست. لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد. امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

**ابراهیم نوشادی**  
**معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی**



شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

### خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۴۰۴,۹۱۵	۸۷	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱,۱۱۵,۶۰۰	۵۴	
	جمع کل	۱,۵۲۰,۵۱۵	۱۴۱	

# فصل اول

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۱	آماده سازی و هوشمندسازی تقاطعهای شهر اهواز	۱۹/۷۶۵۲	معاونت	۸,۲۶۰	۸۹/۴/۲۶	۸۹/۱۰/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲	ایجاد سیستم هوشمند ترافیک اهواز	۱۹۰۰/۱۱۱	معاونت	۹,۸۰۰	۸۹/۱۰/۱۲	۹۰/۴/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳	خرید و نصب شش عدد پارکینگ مکانیزه در سطح شهر اهواز	۱۹/۸۱۴۳	معاونت	۷,۵۳۳	۸۹/۴/۳۰	۸۹/۱۰/۳۰	۸۰	۱۰۰	
۴	تهیه و نصب ۱۰ باب ایستگاه مکانیزه اتوبوس	۱۹/۷۷۱۶	معاونت	۲,۹۰۰	۸۹/۴/۲۶	۸۹/۸/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵	مطالعات و طراحی هندسی بهبهانی تا شهید نورانی	۱۹/۱۱۹۶۳	معاونت	۵۰۰	۸۹/۷/۱۰	۸۹/۱۱/۱۰	۸۰	۱۰۰	
۶	انجام مطالعات همسان سازی ۱۰۰ کیلومتر پیاده رو	۱۹۰۰/۴۱۴	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰	۸۹/۱۱/۱۲	۹۰/۵/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۷	خرید تابلوهای انتظامی	۱۹/۸۱۳۳	معاونت	۱,۵۰۰	۸۹/۴/۳۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹/۸۳۲۸	معاونت	۱,۹۶۰	۸۹/۵/۲	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۹	خرید و نصب تابلوهای انتظامی و تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۱۹۱۶	معاونت	۳,۲۷۲	۹۰/۶/۲۱	۹۱/۳/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	تهیه و نصب ۲۴ عدد پایه ی دروازه ای شهر اهواز (اعتباری)	۱۹۰۰/۸۵۰	معاونت	۲,۱۶۰	۹۰/۱/۸	۹۰/۴/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱	تهیه و نصب تابلوها و علائم راهنمای مسیر و پایه های پروفیل به همراه کف ستون (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۳۳۰	معاونت	۲,۳۹۶	۹۰/۴/۱۲	۹۰/۷/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲	اجرای خط کشی معابر و عابر پیاده	۱۹۰۰/۱۹۱۵	معاونت	۲,۰۰۰	۹۰/۶/۲۱	۳۳,۱۳۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	اجرای خط کشی محوری مناطق هشتگانه	۱۹۰۰/۲۵۸۳	معاونت	۴,۰۰۰	۹۰/۸/۲۱	۹۰/۱۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	مطالعه و طراحی چراغ های راهنمایی هوشمند و اتصال تقاطعات به مرکز کنترل ترافیک (انجام مشاوره و طراحی سامانه کنترل هوشمن ترافیک شهر اهواز)	۱۹۰۰/۲۷۰۳	معاونت	۷۵۸	۹۰/۸/۱	۹۱/۱/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵	خرید تجهیزات، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی اهواز	۱۹۰۰/۳۲۱۸	معاونت	۱,۴۷۴	۹۰/۱۰/۲۸	۹۱/۱۰/۲۸	۸۰	۱۰۰	
۱۶	عملیات نقشه برداری از مسیرهای مورد مطالعه در پروژه های اصلاحات هندسی	۱۹۰۰/۱۷۶۴	معاونت	۸۰۰	۹۰/۷/۴	۹۱/۲/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷	انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در سطح شهر	۱۹۰۰/۱۶۳۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۸۵۷	۹۰/۵/۲۳	۹۱	۷۸	۱۰۰	



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۱۸	تکمیل عملیات نصب تابلوهای راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۱۶۳۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۵۲۵	۹۰/۵/۲۳	۹۰/۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹	مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میداين و تقاطع ها	۱۹۰۰/۲۲۹۵	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰	۹۰/۷/۲۴	۹۱/۱/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰	طراحی اجرای سامانه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی	۱۹/۱۳۴۹۴	سازمان مشارکت و سرمایه گذاری	۵۷,۰۰۰	۹۰/۸/۱	۹۵/۸/۱	۱۰۰		
۲۱	پروژه مرکز مانیتورینگ و کنترل ترافیک شهرداری اهواز	۱۳۰۰/۷۱۵۷	سازمان عمران شهری	۳۳۲	۹۱/۲/۲۷	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲	اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز (مسیر آیت الله بهبهانی)	۱۹۰۰/۴۵۰۵	معاونت	۶,۶۴۷	۹۱/۴/۲۷	۹۱/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	ایجاد سیستم هوشمند ترافیک (اعتباری)	۱۹۰۰/۴۴۲۰	سازمان عمران شهری	۹,۴۵۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	رنگ آمیزی جداول در سطح مناطق یک، سه، پنج و هشت شهرداری اهواز	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۴,۲۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	اجرای عملیات احداث راستگرد های پل هشتم اهواز	۱/۱۰۰/۷۲۱۱	سازمان عمران شهری	۵,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	اجرای عملیات احداث راستگردهای پل هشتم در منطقه ۱ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱,۱۷۷	۹۲/۵/۹	۹۲			
۲۶	خرید ۹۱ دستگاه اتوبوس جهت بهبود حمل و نقل عمومی		سازمان اتوبوسرانی	۳۷,۷۲۷	۹۰	۹۰	۱۰۰		
۲۷	خرید ۴۶ دستگاه اتوبوس جهت بهبود حمل و نقل عمومی		سازمان اتوبوسرانی	۸۸,۲۶۰	۹۱	۹۱	۱۰۰		
۲۸	خرید و نصب تابلو مکمل عابر پیاده، احتیاط و تابلو اعلام وجود دوربین در تقاطع های سطح شهر	۱۹۰۰/۴۹۲۳	معاونت	۴۹۴	۹۱/۷/۲	۹۱/۱۱/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل سوم اهواز		سازمان عمران شهری	۳,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰		
۳۰	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل سوم اهواز		معاونت	۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰		
۳۱	خرید یک دستگاه UPS جهت مرکز دیتای شهرداری (اعتباری)		معاونت	۶۱۹	۹۲/۳/۷	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۲	بروز رسانی سیستم عرضه مطالعات طرح جامع حمل و نقل اهواز	۱۹۰۰/۱۷۶۳	معاونت	۸۰۰	۹۰/۶/۸	۹۰/۱۲/۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳	انجام خدمات مطالعاتی و مشاوره ای زیباسازی در طرح های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک	۱۹۰۰/۲۰۰۵	معاونت	۵۰۰	۹۰/۷/۴	۹۱/۱/۴	۱۰۰	۱۰۰	



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی	ریالی	
۳۴	اصلاح هندسی تعدادی از میادین معابر سطح شهر	۱۹۰۰/۹۷۴۹	معاونت	۴,۱۶۵	۸۹/۵/۳۱	۸۹/۸/۳۱	۱۰۰	۵۶	
۳۵	مطالعات طراحی مسیر دوچرخه سواری شهر اهواز	۱۹/۱۶۴۴	معاونت	۴۰۰	۸۹/۲/۲۸	۸۹/۵/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۶	انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری	۱۹۰۰/۴۲۵	معاونت	۹۹۰	۸۹/۱۱/۱۷	۹۰/۶/۱۷	۱۰۰	۵۷	
۳۷	مطالعات و طراحی شبکه و تجهیزات خطوط BRT	۱۹۰۰/۱۵۹	معاونت	۲,۲۱۸	۸۹/۱۰/۱۸	۹۰/۹/۹	۱۰۰	۷۲	
۳۸	خرید و اجرای چراغهای راهنمایی هوشمند و سامانه کنترل هوشمند(اعتباری)	۱۹۰۰/۴۵۷۸	معاونت	۱۵,۲۳۲	۹۱/۴/۲۸	۹۱/۱۰/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۲۵ درصد دارد
۳۹	طراحی مرکز کنترل ترافیک شهر اهواز	۱۳۰۰/۷۱۵۸	سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری	۶۸۰	۹۱/۳/۲۰	۹۱/۶/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۴۰	طراحی تقاطع های غیر همسطح میدان خلیج فارس، میدان شریعتی، میدان جواد الائمه		سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱	ورودی حمیدیه و دسترسی جانبی، ساحلی غربی، ۱۳ رشد، کوت نواصر، امام شرقی	۱۰۰/۱۰۷۶۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰	۹۱/۵/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۲۱۳	معاونت	۳,۲۴۶	۹۱/۸/۲۴	۹۱/۱۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳	خرید و اجرای دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز	۱۹۰۰/۵۸۸۱	معاونت	۸,۷۰۰	۹۱/۱۲/۶	۹۲/۳/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴	مطالعات و نظارت بر پروژه های هوشمندسازی حمل و نقل (ITS)		سازمان فاوا	۳,۲۹۰	۹۲/۳/۷	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵	خرید تجهیزات، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۸۶۶	معاونت	۱,۸۳۸	۹۱/۱۲/۶	۹۲/۱۲/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶	اجرای خط کشی محوری در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۹۸۲	معاونت	۳۰۰	۹۱/۱۲/۲۶	۹۲/۱/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۴۷	خرید رنگ ترافیکی جهت انجام خط کشی محوری در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۹۶۴	معاونت	۶۹۴	۹۱/۱۲/۲۱	۹۲/۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۸	طراحی مسیر ارتباطی و تقاطع غیر همسطح از بل شهید دغاغله به محور صیاد شیرازی در منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۹۳۷۷	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۱,۲۰۰	۹۳/۱۱/۲۰	۹۵/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۹	خرید رنگ دوجزئی	۱۹۰۰/۷۰۰۱	معاونت	۲,۰۰۰	۹۲/۰۷/۱۷	۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۰	اجرای خط کشی عابر پیاده	۱۹۰۰/۷۴۴۸	معاونت	۴۳۲	۹۲/۱۰/۲۸	۹۳/۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	





## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۷/۵/۱۵		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	ریالی	فیزیکی	
							درصد	درصد	
۵۱	اجرای چراغ راهنمایی هوشمند تقاطع آیت اله بهبهانی - فاطمی زاده	۱۱/۱۴/۷۵۳۹۳	معاونت	۲۸۰	۹۲/۱۰/۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۲	خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر	۱۹۰۰/۷۹۱۱	معاونت	۶۹۹	۹۲/۱۲/۲۵	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵۳	خرید دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز شهر اهواز ( اعتبارات طرح عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای )	۱۹۰۰/۱۰۰۶۰	معاونت	۱۷,۲۰۰	۹۴/۴/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۵۴	خرید تابلوهای انتظامی	۱۹۰۰/۷۹۳۴	معاونت	۲,۰۵۳	۰۱/۱۰/۱۹۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	خرید چراغهای هوشمند شهر اهواز( اعتباری)	۱۹۰۰/۸۰۷۳	معاونت	۸,۰۰۴	۹۳/۲/۶	۹۳/۰۸/۶	۹۶	۹۶	
۵۶	خرید تابلوهای انتظامی	۱۹۰۰/۶۴۸۶	معاونت	۶۹۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۷	خدمات نقشه برداری تقاطع های حادثه خیز مناطق هشنگانه	۱۰۰/۱۰۷۳۲	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰	۹۱/۴/۲۷	۹۱/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۸	تهیه و نصب ۸۰ ایستگاه معمولی اتوبوس	۱/۱۰۰/۶۶۰۱	عمران شهری	۳,۰۹۸	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	اجرای خط کشی محوری توسط ماشین خط کشی	۱۹۰۰/۶۹۴۶	معاونت	۶۸۴	۹۲/۰۷/۰۱	۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	خرید تابلو راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۸۲۵۰	معاونت	۶۶۰	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۱۰/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۶۱	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۸۲۴۸	معاونت	۴,۰۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۱۰۰	۱۰۰	
۶۲	خرید چراغهای راهنمایی هوشمند در سه تقاطع شهر اهواز( اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای )	۱۹۰۰/۸۵۰۰	معاونت	۲,۷۵۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۹۳/۷/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۶۳	مطالعات فاز صفر (امکانسنجی) تقاطع غیر همسطح میدانهای (چهار اسب، نخل، جمهوری و فرودگاه) در منطق ۱ و ۳ و ۷	۱۹۰۰/۸۶۸۷	معاونت	۶۴۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۸	۹۳/۱۰/۴	۹۰	۱۰۰	
۶۴	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۷۵۳۰	معاونت	۳,۰۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۱۳۹۳/۳/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۶۵	اجرای خط کشی محوری		معاونت	۲۹۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۶۶	طرح استقبال از مهر اجرای ۳۵۰۰۰ متر خط کشی محوری در سطح شهر		معاونت	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۶۷	اجرای خط کشی عابر پیاده بارنگ سه جزئی در سطح شهر		معاونت	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۷/۵/۱۵		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی	ریالی	
							درصد	درصد	
۶۸	خرید رنگ سرد ترافیکی جهت خط کشی محوری در سطح شهر	۱۹۰۰/۹۲۴۳	معاونت	۲,۳۲۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۹	پشتیبانی و نگهداری سامانه دوربین های نظارت تصویری و چراغ های راهنمایی هوشمند		فاوا	۵,۰۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷۰	خرید رنگ سرد ترافیک تینر	۱۹۰۰/۷۹۱۱	معاونت	۶۹۹	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۷۱	خرید رنگ ترافیکی ۳ جزئی	۱۹۰۰/۸۸۵۴	معاونت	۱,۵۰۰	۹۳/۷/۲۲	۹۳/۱۰/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۷۲	خرید و نصب ۱۸ دستگاه ایستگاه معمولی	۱۹۰۰/۸۰۷۵	معاونت	۶۹۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۰۰	۱۰۰	
۷۳	خرید سامانه کنترل مرکزی تقاطعات هوشمند شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۵۰۴	معاونت	۵,۰۸۶	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۸/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۲۵ درصد دارد
۷۴	تهیه متعلقات و نصب تابلوهای راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۵۳۰۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۶۹۸	۹۱/۹/۱۶	۹۲/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۷۵	اجرای چراغهای راهنمایی هوشمند در سه تقاطع شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۴۹۹	معاونت	۷۰۸	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۸/۱۹	۹۲	۸۸	
۷۶	اجرای چراغ های راهنمایی و هوشمند و سامانه کنترل هوشمند	۱۹۰۰/۸۲۴۸	معاونت	۴,۰۴۸	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۷/۷	۱۰۰	۹۰	
۷۷	تهیه و اجرای سرعتگاه آسفالتی در سطح شهر	۱۹۰۰/۹۰۳۳	معاونت	۱,۰۰۰	۹۳/۹/۵	۳۴,۲۷۸	۱۰۰	۱۰۰	
۷۸	انجام آزمایشات شیمیایی رنگ		معاونت	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷۹	خرید پایه گالوانیزه تابلوهای راهنمای مسیر شهری		معاونت	۶۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۸۰	اجرای خط کشی عابر پیاده در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۱۰۴۷۷	معاونت	۱,۰۰۰	۹۴/۷/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۱	خرید سامانه هوشمند مدیریت مرکزی چراغ راهنمایی (SCATS) شهرداری اهواز	۱۹۰۰/۹۷۱۸	معاونت	۵,۵۷۸	۹۴/۲/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۵	
۸۲	شناسایی ، برداشت و اولویت بندی کلیه مشکلات ترافیکی مناطق زیتون و کوی ملت	۱۹۰۰/۹۳۷۸	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۶۰۰	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	اجرای دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز شهر اهواز ( اعتبارات طرح های عمرانی تملک دارایی سرمایه ای )	۱۹۰۰/۱۰۰۵۹	معاونت	۲,۹۹۴	۹۴/۴/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۵	
۸۴	تعمیر و نگهداری سامانه ترافیکی هوشمند شهر اهواز	۱۹۰۰/۹۸۳۰	معاونت	۵,۱۷۵	۹۴/۳/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۷/۵/۱۵		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی	ریالی	
							درصد	درصد	
۸۵	تکمیل قرارداد مطالعات ساماندهی و ارتقای ظرفیت موقت پارکینگ های حاشیه ای و مجتمع در ۵۰ نقطه شهر اهواز	۱۹۰۰/۹۵۶۱	معاونت	۲۴۰	۹۴/۱/۱۵	۹۵	۱۰۰		
۸۶	تجهیز سالن ثبت تخلفات هوشمند سرعت و ...		معاونت	۳۳۰	۹۵	۹۵	۱۰۰		
۸۷	شرح خدمات تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرح و ساخت (EPC) تقاطع های بلوار گلستان و میدان جمهوری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۷	سازمان بهسازی و نوسازی	۱,۱۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۹۵	۱۰۰		
<b>جمع کل</b>				۴۰۴,۹۱۵					

# فصل دوم

---

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۱	مطالعات محدوده طرح ترافیک هسته مرکزی اهواز	۱۹۰۰/۱۶۰	معاونت	۱،۱۰۰	۸۹/۱۰/۱۸	۹۰/۴/۱۶	۱۰	۱۰	خاتمه داده شد
۲	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل چهارم اهواز		سازمان عمران شهری	۳،۵۰۰	۹۱	۹۱	۵۶		
۳	اجرای سامانه کنترل مرکزی تقاطعات هوشمند شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۵۰۳	معاونت	۶۸۴	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۸/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۴	مطالعات طرح جامع تابلوهای راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۸۵۹۶	معاونت	۶۹۰	۹۳/۵/۱۹	۹۳/۱۲/۱۵	۹۰	۹۰	
۵	اجرای چراغ راهنمایی هوشمند در سطح شهر(اعتبار)(با احتساب ۲۵٪)	۱۹۰۰/۸۰۷۲	معاونت	۲،۸۵۸	۹۳/۲/۶	۳۴،۱۸۷	۸۰	۶۹	
۶	مطالعات و طراحی ۳ دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۹۹۲۹	معاونت	۱،۲۶۱	۹۴/۴/۱	۹۵			
۷	اجرای خط کشی محوری خیابانهای سطح شهر توسط ماشین خط کشی	۱۹۰۰/۹۲۴۵	معاونت	۷۰۰	۹۳/۱۰/۲۱	۹۴/۱۰/۲۱	۹۵	۸۰	
۸	نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر	۱۹۰۰/۹۹۱۱	معاونت	۶۸۰	۹۴/۰۳/۳۰	۹۵	۷۰	۲۰	
۹	خرید تجهیزات ترافیکی در سطح شهر	۱۹۰۰/۱۱۳۷۸	معاونت	۲،۴۹۹	۹۵/۱/۲۹	۹۵/۷/۲۳			
۱۰	خرید تجهیزات ترافیکی در سطح شهر	۱۹۰۰/۹۹۳۶	معاونت	۳،۶۷۸	۹۴/۴/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۸۵	۵۰	
۱۱	خرید رنگ دو جزئی	۱۹۰۰/۱۰۱۲۰	معاونت	۲،۰۰۰	۹۴/۵/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۰	خاتمه قرارداد(ماده ۴۸)
۱۲	خرید تابلوهای راهنمای مسیر و متعلقات	۱۹۰۰/۱۱۱۱۷	معاونت	۵،۸۰۰	۹۴/۱۱/۲۶	۹۵	۱۵	۴	خاتمه قرارداد(ماده ۴۸)
۱۳	طرح و ساخت ( EPC ) تقاطع غیرهمسطح بلوار جمهوری اسلامی و آیت اله یهیهانی		معاونت	۲۴۲،۵۰۰	۹۵	۹۵			
۱۴	طراحی و اجرای سیستم های اطلاع رسانی ، نظارت و مدیریت حمل و نقل ترافیک	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۱،۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۵/۱۲/۲۹	۱۵	۱۵	
۱۵	خرید ، نصب و راه اندازی سامانه چراغ های راهنمایی هوشمند	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۷،۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۶	۱۶	
۱۶	بهره برداری ، پشتیبانی و نگهداری دوربین های ثبت تخلف و vms	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۲،۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۳۷		
۱۷	خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۷،۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۶۰	۵۴	



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۱۸	خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف سرعت غیرمجاز و پلاک خوان	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۳,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۶۷	۴۴	
۱۹	بهره برداری ، پشتبانی و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند و دوربین های نظارت تصویری	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۳,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۵۱	۱۶	
۲۰	توسعه زیرساخت و بستر ارتباطی پسیو و اکتیو هوشمندسازی حمل و نقل	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۱۰,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۴۲	۳۵	
۲۱	اجرای خط کشی عابر پیاده	۱۹۰۰/۹۲۶۲	معاونت	۵۵۰	۹۴	۹۵	۳۰	۰	۰
۲۲	مطالعات عارضه سنجی ترافیکی محدوده بیمارستان امام ( ره ) و ساحل شرقی	۱۹۰۰/۹۰۷۴	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۶۳۵	۹۳/۹/۱۲	۹۵/۱۲/۲۹	۹۰	۴۵	
۲۳	مطالعات ترافیک و هوشمند سازی ۲۰ تقاطع همسطح	۱۹۰۰/۹۳۷۶	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۲,۰۰۰	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۴۵		
۲۴	مطالعات شناسایی و ارائه الگوی طراحی و ساختار مشارکت در اجرای پارکینگهای پیشنهادی جدید در هسته مرکزی شهر	۱۹۰۰/۹۴۰۰	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۸۵۰	۹۴/۱۱/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰		
۲۵	مطالعات ارزیابی عملکرد سیستم ثبت تخلف سرعت نصب شده و اولویت بندی ۳۰ نقطه جدید	۱۹۰۰/۹۵۶۲	معاونت	۸۷۲	۹۴/۱/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰		
۲۶	ساخت و نصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه	۱۰۱/۱۷/۱۳/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۲,۱۸۰	۹۳/۱۲/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۷	طراحی ، خرید ، نصب و بهره برداری سامانه avl و afc ناوگان تاکسیرانی	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۱,۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۸	خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۴,۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۹	توسعه خدمات شهروند کارت	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۲,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۰	خرید ، نصب و راه اندازی تابلوهای vms	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فاوا	۲,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۱	اجرای خط کشی عابر پیاده	۱۹۰۰/۹۲۴۶	معاونت	۴۱۴	۹۴/۱۰/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۲	اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر	۱۹۰۰/۱۱۶۳۰	معاونت	۱,۲۰۰	۹۵/۳/۲۶	۹۵/۶/۲۶	۷۰	۵۰	
۳۳	تهیه و اجرای سرعتگاه آسفالتی	۱۹۰۰/۱۱۶۷۶	معاونت	۱,۵۹۳	۹۵/۴/۵	۹۵/۱۰/۵			



## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۳۴	خرید رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط کشی محوری	۱۰۸/۱۴/۱۷/۱۳/۹/۱/۴	سازمان خدمات موتوری	۱,۹۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۹۵/۱۲/۲۹			
۳۵	خرید، نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز و پلاک خوان	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳	سازمان فاوا	۳,۰۰۰	۹۵/۶/۸	۹۶/۱۲/۲۹	۲۸	۲۸	
۳۶	خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و دیتای سامانه های حمل و نقل هوشمند	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳	سازمان فاوا	۱,۰۰۰	۹۵/۶/۸	۹۶/۱۲/۲۹	۱۳	۱۳	
۳۷	بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری چراغهای راهنمایی و دوربینهای نظارت تصویری	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳	سازمان فاوا	۱,۵۰۰	۹۵/۶/۸	۹۶/۱۲/۲۹	۳۸	۳۸	
۳۸	تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند	۱۹۰۰/۱۲۰۷۰	معاونت	۶,۰۸۸	۹۵/۷/۱۳	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹	بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری دوربینهای ثبت تخلف و تابلوهای VMS	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳	سازمان فاوا	۲,۰۰۰	۹۵/۶/۸	۹۶/۱۲/۲۹	۲۹	۲۹	
۴۰	توسعه زیرساخت و بستر ارتباطی پروژه های هوشمند سازی حمل و نقل	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۱۹	سازمان فاوا	۷,۰۰۰	۹۵/۶/۸	۹۵	۶	۶	
۴۱	طرح و ساخت ( EPC ) تقاطع غیر همسطح بلوار گلستان		معاونت	۶۸۵,۰۰۰	۹۵	۹۵			
۴۲	خرید دوربین های ثبت تخلف (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۳۳۶۹	معاونت	۲۵,۶۰۰	۹۶/۴/۱۱	۹۶/۱۲/۱۱	۸۲	۶۷	
۴۳	اجرای دوربین های ثبت تخلف شهر اهواز(اعتباری)	۱۹۰۰/۱۳۳۷۰	معاونت	۳,۰۸۶	۹۶/۴/۱۱	۹۶/۱۲/۱۱	۴۰	۰	
۴۴	خرید سوئیچ و تجهیزات شبکه فیبر نوری (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۳۴۳۶	معاونت	۲,۰۰۰	۹۶/۴/۳۱	۹۶/۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵	خرید دوربین های نظارت تصویری (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۳۴۳۷	معاونت	۱,۹۹۵	۹۶/۴/۳۱	۹۶/۶/۳۱	۱۰۰	۹۷	۲۵ درصد دارد
۴۶	خرید تجهیزات چراغ راهنمایی هوشمند	۱۹۰۰/۱۳۲۳۹	معاونت	۹,۱۹۹	۹۶/۳/۲۰	۹۶/۶/۲۰	۱۰۰	۸۹	
۴۷	تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند شهر اهواز	۱۹۰۰/۱۴۵۸۶	معاونت	۶,۸۲۲	۹۶/۱۱/۲۸	۹۷/۱۱/۲۸	۶۵	۵	
۴۸	خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری	۱۰۷/۱۳/۹/۳۷	سازمان تاکسیرانی	۴,۵۰۰	۹۶/۰۷/۱۵	۹۷	۱۰۰	۳۰	
۴۹	خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده	۱۰۷/۱۳/۹/۳۷	سازمان تاکسیرانی	۳,۵۰۰	۹۶/۰۷/۱۵	۹۷	۱۰۰	۳۰	
۵۰	تهیه (خرید) تابلوی راهنمای مسیر در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۱۴۷۵۳	معاونت	۸,۲۴۰	۹۶/۱۲/۱۳	۹۷/۶/۱۳	۵۰		



شهرداری اهواز  
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

## گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۷/۵/۱۵		توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	فیزیکی	ریالی	
							درصد	درصد	
۵۱	اصلاح هندسی بلوار دعبل در منطقه ۸ شهرداری	۱۹۰۰/۱۴۷۶۸	معاونت	۲,۰۹۵	۹۶/۱۲/۱۵	۹۷/۱۲/۱۵	۳۰		
۵۲	خرید و اجرای رنگ دوجزئی و پرسپکتیو عابر پیاده در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۱۵۰۴۳	معاونت	۳,۷۴۵	۹۷/۲/۹	۹۷/۸/۲۹			
۵۳	اصلاح هندسی معابر در سطح شهر	۱۰۱/۵۰۸۲۴	سازمان عمران شهری	۱۰,۱۱۳	۹۷/۲/۲	۹۷	۷۰		
۵۴	احداث فونداسیون تابلو های ترافیکی	۱۰۱/۵۰۸۲۵	سازمان عمران شهری	۴,۹۷۳	۹۷/۳/۱۵	۹۷	۳۰		
<b>جمع کل</b>				۱,۱۱۵,۶۰۰					