

پروژه های معاونت حمل و نقل و ترافیک

پروژه های معاونت حمل و نقل و ترافیک (مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک) در سال ۹۸

ردیف	عنوان پروژه	مبلغ اعتبار (میلیون ریال)	نام مشاور / پیمانکار	مدت پروژه (ماه)	تاریخ شروع پروژه	تاریخ تامین اعتبار	درصد پیشرفت فیزیکی		موانع و مشکلات	پیش بینی خاتمه
							عملکرد	برنامه		
۱	مسیر اصلی شهید هاشمی دور برگردان استاندارد و کندروی جنوب به شمال	۱/۰۰۰	سازمان عمران شهری	۶				۰		
۲	ورودیه حمیدیه		سازمان خدمات موتوری	۱	در حال انجام	۹۷		۸۰		۹۸/۳
۳	اصلاح هندسی بلوار پاسداران	۱/۰۰۰	در حال تهیه طرح	پایان ۹۸		۹۸		۰	۳۰	۹۸/۱۲
۴	اصلاح هندسی ورودی اهواز از طرف شبیان	۱/۰۰۰	-	۶		۹۸		۰	در حال پیگیری	مشکل تملک دارد
۵	اصلاح هندسی تقاطع ۶۸ متری با بلوار شهید هاشمی ملاشیه	۱/۰۰۰	سازمان عمران شهری	۳		۹۷		۰	در حال تجهیز کارگاه	
۶	اصلاح هندسی جاده ساحلی غربی حد فاصل پل پنجم تا پارک قوری	۱/۲۰۰	در حال برگزاری مناقصه	۶				۰	۵۰	
۷	اصلاح هندسی جاده ساحلی غربی حدفاصل خیابان ۱۳الی ۱۷	بر اساس فهرست بهای ۹۷ مبلغ ۴/۲۷۸	در حال برگزاری مناقصه	۶		باید به ۹۷ روز شود		۰	۰	بر اساس فهرست بها ۹۸ باید به روز شود
۸	ایستگاه ریل باس		در حال تهیه طرح	-		۹۸		۰	۷۰	
۹	تهیه علایم تابلو های انتظامی و تجهیزات ایمنی و ترافیکی	۱۵/۱۳۱	سازمان زیبا سازی	۴	اسفند ۹۷	۹۷		۴۰	۴۰	۹۸/۴
۱۰	تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری	۴۴/۰۵۰	در حال تهیه طرح	۸	شهریور ۹۸ اسفند ۹۸	۹۸		۰	۵۰	۹۸/۱۲ و ۹۸/۶
۱۱	تهیه رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده و نقوش هشدار	۴۴/۰۵۰	در حال تهیه طرح	۸	شهریور ۹۸ اسفند ۹۸	۹۸		۰	۵۰	۹۸/۱۲ و ۹۸/۶
۱۲	تهیه علایم و تجهیزات ایمنی ترافیکی	۱۰۵/۰۸۴	در حال تهیه طرح	۴	مرداد ۹۸			۰	۵۰	۹۸/۷
۱۳	احداث پل عابر پیاده ملاشیه	۱۰/۰۰۰	سازمان عمران شهری	۵		۹۸		۰	تجهیز کارگاه	۹۸/۷
۱۴	احداث پل عابر پیاده نمایشگاه میدان چمران	بر اساس فهرست بهای ۹۷ مبلغ ۸/۱۵۰	در حال برگزاری مناقصه	۵		باید به ۹۷ روز شود		۰	۰	بر اساس فهرست بها ۹۸ باید به روز شود
۱۵	احداث پارک آموزش ترافیک در منطقه ۴	۱۲/۰۰۰	در حال تهیه طرح	-		۹۸		۰		
۱۶	اجرا و تجهیز خط ویژه حمل و نقل عمومی و خطوط BRT	۱۰/۰۰۰	در حال تهیه طرح	پایان ۹۸		۹۸		۰	۵۰	۹۸/۱۲
۱۷	بهسازی توقفگاه قدس	۵/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۱۸	احداث پایانه شهید بندر	۵/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۱۹	بهسازی پایانه های شهید فهمیده، غدیر و آزادگان	۶/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۲۰	احداث پایانه اتوبوس جنب دانشگاه آزاد	۳/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۲۱	احداث پایانه شهید چمران	۳/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۲۲	بهسازی پایانه شرق در منطقه ۸ شهرداری	۵/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۲۳	بازسازی و تجهیز تعمیرگاه مرکزی	۳/۰۰۰	در حال تهیه طرح							
۲۴	بهسازی ساختمان ها و محوطه پایانه آزادگان	۱۳/۴۳۹	سازمان همیاری های استان خوزستان	۳		۹۸/۱۰/۱				
۲۵	خرید و نصب تابلوهای راهنمایی مسیر به همراه پایه	۲/۹۳۵	سبحان کار مفید	۱		۹۸/۶/۲۷				
۲۶	تعمیر و بهسازی ساختمان مرکز کنترل	۱/۶۶۹	تنش و کرنش خوزستان	۱		۹۸/۸/۲۵				