



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری

کلا شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیلہ اجدی من الوسیلہ

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری آسواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری معاونت حمل و نقل و ترافیک

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۳۶۴,۱۵۴	۷۹	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱۱۸,۵۷۲	۴۰	
	جمع کل	۴۸۲,۷۲۶	۱۱۹	

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت حمل و نقل و ترافیک

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱	آماده سازی و هوشمندسازی تقاطعهای شهر اهواز	۱۹/۷۶۵۲	معاونت	۸,۲۶۰	۸۹/۴/۲۶	۸۹/۱۰/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	ایجاد سیستم هوشمند ترافیک اهواز	۱۹۰۰/۱۱۱	معاونت	۹,۸۰۰	۸۹/۱۰/۱۲	۹۰/۴/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	خرید و نصب شش عدد پارکینگ مکانیزه در سطح شهر اهواز	۱۹/۸۱۴۳	معاونت	۷,۵۳۳	۸۹/۴/۳۰	۸۹/۱۰/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۴	تهیه و نصب ۱۰ باب ایستگاه مکانیزه اتوبوس	۱۹/۷۷۱۶	معاونت	۲,۹۰۰	۸۹/۴/۲۶	۸۹/۸/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵	مطالعات و طراحی هندسی بهبهانی تا شهید نورانی	۱۹/۱۱۹۶۳	معاونت	۵۰۰	۸۹/۷/۱۰	۸۹/۱۱/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۶	انجام مطالعات همسان سازی ۱۰۰ کیلومتر پیاده رو	۱۹۰۰/۴۱۴	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰	۸۹/۱۱/۱۲	۹۰/۵/۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷	خرید تابلوهای انتظامی	۱۹/۸۱۳۳	معاونت	۱,۵۰۰	۸۹/۴/۳۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹/۸۳۲۸	معاونت	۱,۹۶۰	۸۹/۵/۲	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹	خرید و نصب تابلوهای انتظامی و تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۱۹۱۶	معاونت	۳,۲۷۲	۹۰/۶/۲۱	۹۱/۳/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	تهیه و نصب ۲۴ عدد پایه ی دروازه ای شهر اهواز (اعتباری)	۱۹۰۰/۸۵۰	معاونت	۲,۱۶۰	۹۰/۱/۸	۹۰/۴/۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۸,۸۸۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱	تهیه و نصب تابلوها و علائم راهنمای مسیر و پایه های پروفیل به همراه کف ستون (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۳۳۰	معاونت	۲,۳۹۶	۹۰/۴/۱۲	۹۰/۷/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	اجرای خط کشی معابر و عابر پیاده	۱۹۰۰/۱۹۱۵	معاونت	۲,۰۰۰	۹۰/۶/۲۱	۳۳,۱۳۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	اجرای خط کشی محوری مناطق هشتگانه	۱۹۰۰/۲۵۸۳	معاونت	۴,۰۰۰	۹۰/۸/۲۱	۹۰/۱۲/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	مطالعه و طراحی چراغ های راهنمایی هوشمند و اتصال تقاطعات به مرکز کنترل ترافیک (انجام مشاوره و طراحی سامانه کنترل هوشمند ترافیک شهر اهواز)	۱۹۰۰/۲۷۰۳	معاونت	۷۵۸	۹۰/۸/۱	۹۱/۱/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	خرید تجهیزات، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی اهواز	۱۹۰۰/۳۲۱۸	معاونت	۱,۴۷۴	۹۰/۱۰/۲۸	۹۱/۱۰/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۱۶	عملیات نقشه برداری از مسیرهای مورد مطالعه در پروژه های اصلاحات هندسی	۱۹۰۰/۱۷۶۴	معاونت	۸۰۰	۹۰/۷/۴	۹۱/۲/۴	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۱۷	انجام مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ در سطح شهر	۱۹۰۰/۱۶۳۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۸۵۷	۹۰/۵/۲۳	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۷۸
۱۸	تکمیل عملیات نصب تابلوهای راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۱۶۳۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۵۲۵	۹۰/۵/۲۳	۹۰/۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میدین و تقاطع ها	۱۹۰۰/۲۲۹۵	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰	۹۰/۷/۲۴	۹۱/۱/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۳۰
۲۰	طراحی اجرای سامانه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی	۱۹/۱۳۴۹۴	مشارکت و سرمایه گذاری	۵۷,۰۰۰	۹۰/۸/۱	۹۵/۸/۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۷۲,۳۱۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۱	پروژه مرکز مانیتورینگ و کنترل ترافیک شهرداری اهواز	۱۳۰۰/۷۱۵۷	سازمان عمران شهری	۳۳۲	۹۱/۲/۲۷	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲	اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز (مسیر آیت الله بهبهانی)	۱۹۰۰/۴۵۰۵	معاونت	۶,۶۴۷	۹۱/۴/۲۷	۹۱/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۳۲
۲۳	ایجاد سیستم هوشمند ترافیک (اعتباری)	۱۹۰۰/۴۴۲۰	سازمان عمران شهری	۹,۴۵۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴	رنگ آمیزی جداول در سطح مناطق یک، سه، پنج و هشت شهرداری اهواز	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۴,۲۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۵	اجرای عملیات احداث راستگرد های پل هشتم اهواز		سازمان عمران شهری	۵,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	اجرای عملیات احداث راستگردهای پل هشتم در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۰۰/۷۲۱۱	سازمان عمران شهری	۱,۱۷۷	۹۲/۵/۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۶	خرید ۹۱ دستگاه اتوبوس جهت بهبود حمل و نقل عمومی		سازمان اتوبوسرانی	۳۷,۷۲۷	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	خرید ۴۶ دستگاه اتوبوس جهت بهبود حمل و نقل عمومی		سازمان اتوبوسرانی	۸۸,۲۶۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	خرید و نصب تابلو مکمل عابر پیاده، احتیاط و تابلو اعلام وجود دوربین در تقاطع های سطح شهر	۱۹۰۰/۴۹۲۳	معاونت	۴۹۴	۹۱/۷/۲	۹۱/۱۱/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل سوم اهواز		سازمان عمران شهری	۳,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل سوم اهواز		معاونت	۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
				جمع			۱۵۷,۲۹۵		



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۳۱	خرید یک دستگاه UPS جهت مرکز دیتای شهرداری (اعتباری)		معاونت	۶۱۹	۹۲/۳/۷	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۲	بروز رسانی سیستم عرضه مطالعات طرح جامع حمل و نقل اهواز	۱۹۰۰/۱۷۶۳	معاونت	۸۰۰	۹۰/۶/۸	۹۰/۱۲/۳	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۳	انجام خدمات مطالعاتی و مشاوره ای زیباسازی در طرح های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک	۱۹۰۰/۲۰۰۵	معاونت	۵۰۰	۹۰/۷/۴	۹۱/۱/۴	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۳۴	اصلاح هندسی تعدادی از میداين معابر سطح شهر	۱۹۰۰/۹۷۴۹	معاونت	۴,۱۶۵	۸۹/۵/۳۱	۸۹/۸/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۵۶
۳۵	مطالعات طراحی مسیر دوچرخه سواری شهر اهواز	۱۹/۱۶۴۴	معاونت	۴۰۰	۸۹/۲/۲۸	۸۹/۵/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰
۳۶	انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری	۱۹۰۰/۴۲۵	معاونت	۹۹۰	۸۹/۱۱/۱۷	۹۰/۶/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۵۷
۳۷	مطالعات و طراحی شبکه و تجهیزات خطوط BRT	۱۹۰۰/۱۵۹	معاونت	۲,۲۱۸	۸۹/۱۰/۱۸	۹۰/۹/۹	۱۰۰	۱۰۰	۷۲
۳۸	خرید و اجرای چراغهای راهنمایی هوشمند و سامانه کنترل هوشمند (اعتباری)	۱۹۰۰/۴۵۷۸	معاونت	۱۵,۲۳۲	۹۱/۴/۲۸	۹۱/۱۰/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۹	طراحی مرکز کنترل ترافیک شهر اهواز	۱۳۰۰/۷۱۵۸	سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری	۶۸۰	۹۱/۳/۲۰	۹۱/۶/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۰	طراحی تقاطع های غیر همسطح میدان خلیج فارس، میدان شریعتی، میدان جواد الائمه		سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۸,۱۰۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۴۱	ی، ورودی حمیدیه و دسترسی جانبی، ساحلی غربی، ۱۳ رشد، کوت نواصر، امام شرقی.	۱۰۰/۱۰۷۶۸	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰	۹۱/۵/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۸
۴۲	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۲۱۳	معاونت	۳,۲۴۶	۹۱/۸/۲۴	۹۱/۱۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۳	خرید و اجرای دوربین های ثبت تخلف سرعت غیر مجاز	۱۹۰۰/۵۸۸۱	معاونت	۸,۷۰۰	۹۱/۱۲/۶	۹۲/۳/۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۴	مطالعات و نظارت بر پروژه های هوشمندسازی حمل و نقل (ITS)		سازمان فاوا	۳,۲۹۰	۹۲/۳/۷	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
۴۵	خرید تجهیزات، تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۸۶۶	معاونت	۱,۸۳۸	۹۱/۱۲/۶	۹۲/۱۲/۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۶	اجرای خط کشی محوری در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۹۸۲	معاونت	۳۰۰	۹۱/۱۲/۲۶	۹۲/۱/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۷	خرید رنگ ترافیکی جهت انجام خط کشی محوری در سطح شهر اهواز	۱۹۰۰/۵۹۶۴	معاونت	۶۹۴	۹۱/۱۲/۲۱	۹۲/۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۸	اجرای خط کشی محوری معابر سطح شهر	۱۹۰۰/۵۹۸۲	معاونت	۳۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۹	خرید رنگ دوجزئی	۱۹۰۰/۷۰۰۱	معاونت	۲,۰۰۰	۹۲/۰۷/۲۰	۹۲/۰۹/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۰	اجرای خط کشی عابر پیاده		معاونت	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۲۳,۰۶۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۵۱	اجرای چراغ راهنمایی هوشمند تقاطع آیت اله بهبهانی - فاطمی زاده	۱۱/۱۴/۷۵۳۹۳	معاونت	۲۸۰	۹۲/۱۰/۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۲	خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر	۱۹۰۰/۷۹۱۱	معاونت	۷۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۳	خرید رنگ سرد ترافیکی و تینر	۱۹۰۰/۷۹۱۱	معاونت	۶۹۹	۳۳/۹۶۳		۱۰۰	۱۰۰	
۵۴	خرید تابلوهای انتظامی	۱۹۰۰/۷۹۳۴	معاونت	۲,۰۵۳	۹۳/۱/۱۶	۹۳/۶/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	خرید تابلو های انتظامی	۱۹۰۰/۶۴۸۶	معاونت	۷۰۰	۹۱/۳/۲۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۵۶	خرید تابلوهای انتظامی	۱۹۰۰/۶۴۸۶	معاونت	۶۹۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۷	خدمات نقشه برداری تقاطع های حادثه خیز مناطق هشتگانه	۱۰۰/۱۰۷۳۲	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰	۹۱/۴/۲۷	۹۱/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۰
۵۸	تهیه و نصب ۸۰ ایستگاه معمولی اتوبوس	۱/۱۰۰/۶۶۰۱	عمران شهری	۳,۰۹۸	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	اجرای خط کشی محوری توسط ماشین خط کشی	۱۹۰۰/۶۹۴۶	معاونت	۶۸۴	۹۲/۰۷/۰۱	۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	خرید تابلو راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۸۲۵۰	معاونت	۶۶۰	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۱۰/۵	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۱,۰۶۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۶۱	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۸۲۴۸	معاونت	۴,۰۴۸	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۷/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۲	خرید چراغهای راهنمایی هوشمند در سه تقاطع شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۵۰۰	معاونت	۲,۷۵۱	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۷/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۳	مطالعات فاز سفر (امکانسنجی) تقاطع غیر همسطح میدانهای (چهار اسب، نخل، جمهوری و فرودگاه) در منطق ۱ و ۳ و ۷	۱۹۰۰/۸۶۸۷	معاونت	۶۴۰	۹۳/۶/۸	۹۳/۱۰/۴	۱۰۰	۱۰۰	۹۰
۶۴	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۷۵۳۰	معاونت	۳,۰۸۳	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۵	اجرای خط کشی محوری		معاونت	۲۹۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۶	طرح استقبال از مهر اجرای ۳۵۰۰۰ متر خط کشی محوری در سطح شهر		معاونت	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۷	اجرای خط کشی عابر پیاده بارنگ سه جزئی در سطح شهر		معاونت	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۸	خرید رنگ سرد ترافیکی جهت خط کشی محوری در سطح شهر	۱۹۰۰/۹۲۴۳	معاونت	۲,۳۲۲	۳۴,۲۶۳	۳۴,۳۸۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۹	پشتیبانی و نگهداری سامانه دوربین های نظارت تصویری و چراغ های راهنمایی هوشمند		فاوا	۵,۰۰۰	۳۴,۱۰۴	۳۴,۳۳۲	۱۰۰	۷۵	۱۰۰
۷۰	خرید رنگ سرد ترافیکی تینر	۱۹۰۰/۷۹۱۱	معاونت	۶۹۹	۹۲/۱۲/۲۵	۹۲/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۱۸,۹۷۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۷۱	خرید رنگ ترافیکی ۳ جزئی	۱۹۰۰/۸۸۵۴	معاونت	۱,۵۰۰	۹۳/۷/۲۲	۹۳/۱۰/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۲	خرید و نصب ۱۸ دستگاه ایستگاه معمولی	۱۹۰۰۸۰۷۵	معاونت	۶۹۳	۹۳/۲/۱۵	۹۳/۴/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۳	خرید سامانه کنترل مرکزی تقاطعات هوشمند شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۵۰۴	معاونت	۵,۰۸۶	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۸/۱۸	۱۰۰	۹۵	۹۵
۷۴	تهیه متعلقات و نصب تابلوهای راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۵۳۰۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۶۹۸	۹۱/۹/۱۶	۹۲/۳/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۵	اجرای چراغهای راهنمایی هوشمند در سه تقاطع شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۴۹۹	معاونت	۷۰۸	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۸/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۶	اجرای چراغ های راهنمای و هوشمند و سامانه کنترل هوشمند	۱۹۰۰/۸۲۴۸	معاونت	۴,۰۴۸	۹۳/۳/۱۱	۹۳/۷/۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۵
۷۷	تهیه و اجرای سرعتگاه آسفالتی	۱۹۰۰/۹۰۳۳	معاونت	۱,۰۰۰	۹۳/۹/۵	۳۴,۲۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۸	انجام آزمایشات شیمیایی رنگ		معاونت	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۷۹	خرید پایه گالوانیزه تابلوهای راهنمای مسیر شهری		معاونت	۶۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۴,۴۵۳					
جمع کل				۳۶۴,۱۵۴					

معاونت حمل و نقل و ترافیک

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱	مطالعات محدوده طرح ترافیک هسته مرکزی اهواز	۱۹۰۰/۱۶۰	معاونت	۱,۱۰۰	۸۹/۱۰/۱۸	۹۰/۴/۱۶	۱۰۰	۱۰	۱۰
۲	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل چهارم اهواز		سازمان عمران شهری	۳,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۵۶	
۳	اجرای سامانه کنترل مرکزی تقاطعات هوشمند شهر اهواز (اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای)	۱۹۰۰/۸۵۰۳	معاونت	۶۸۴	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۸/۱۸	۱۰۰	۸۰	۸۰
۴	مطالعات طرح جامع تابلوهای راهنمای مسیر	۱۹۰۰/۸۵۹۶	معاونت	۶۹۰	۹۳/۵/۱۹	۹۳/۱۲/۱۵	۱۰۰	۹۰	۹۰
۵	اجرای چراغ راهنمایی هوشمند در سطح شهر (اعتبار) (با احتساب ۲۵٪)	۱۹۰۰/۸۰۷۲	معاونت	۲,۸۵۸	۹۳/۲/۶	۳۴,۱۸۷	۱۰۰	۸۰	۸۰
۶	خرید چراغهای هوشمند شهر اهواز (اعتباری)	۱۹۰۰/۸۰۷۳	معاونت	۸,۰۰۴	۹۳/۲/۶	۹۳/۰۸/۶	۱۰۰	۸۵	۷۵
۷	اجرای خط کشی محوری خیابانهای سطح شهر توسط ماشین خط کشی	۱۹۰۰/۹۲۴۵	معاونت	۷۰۰	۹۳/۱۰/۲۱	۹۴/۱۰/۲۱	۱۰۰	۹۵	۸۰
۸	نصب تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۹۹۱۱	معاونت	۶۸۰	۹۴/۰۳/۳۰	۹۳	۱۰۰	۷۰	۲۰
۹	تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند شهر اهواز	۱۹۰۰/۹۸۳۰	۹۴	۹۵	۹۴	۹۵	۱۰۰	۲۵	
۱۰	خرید تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۹۹۳۶	معاونت	۳,۶۷۸	۹۴/۴/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۵	
				جمع	۲۱,۹۸۹				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
۱۱	خرید رنگ دو جزئی	۱۹۰۰/۱۰۱۲۰	معاونت	۲,۰۰۰	۹۴/۵/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	
۱۲	خرید تابلوهای راهنمای مسیر و متعلقات	۱۹۰۰/۱۱۱۱۷	معاونت	۵,۸۷۸	۹۴/۱۱/۲۶	۹۵	۱۰۰	۱۵	
۱۳	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی	۱۹۰۰/۹۹۱۱	معاونت	۷۳۶	۹۴/۳/۳۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۲۰
۱۴	خرید دستگاه تست بازتاب شب‌رنگ		معاونت	۹۰۰	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
۱۵	طراحی و اجرای سیستم های اطلاع رسانی ، نظارت و مدیریت حمل و نقل ترافیک	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱,۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹	۹
۱۶	خرید ، نصب و راه اندازی سامانه چراغ های راهنمایی هوشمند	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۵,۴۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۵	
۱۷	بهره برداری ، پشتیبانی و نگهداری دوربین های ثبت تخلف و VMS	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۴	
۱۸	خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۷,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	۵۴
۱۹	خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های ثبت تخلف سرعت غیرمجاز و پلاک خوان	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۳,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۶	۲۹
۲۰	بهره برداری ، پشتیبانی و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند و دوربین های نظارت تصویری	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۳,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۹	
				۳۱,۴۱۴	جمع				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۱	خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و دیتای سامانه های حمل و نقل	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۷,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴	
۲۲	توسعه زیرساخت و بستر ارتباطی پسیو و اکتیو هوشمندسازی حمل و نقل	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۲	
۲۳	اجرای خط کشی عابر پیاده	۱۹۰۰/۹۲۶۲	معاونت	۵۵۰	۹۴	۹۵	۷۰	۳۰	۰
۲۴	مطالعات عارضه سنجی ترافیکی محدوده بیمارستان امام (ره) و ساحل شرقی	۱۹۰۰/۹۰۷۴	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۶۳۵	۹۳/۹/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۵	طراحی مسیر ارتباطی از پل شهید دغاغله به محور صیاد شیرازی	۱۹۰۰/۹۳۷۷	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۱,۲۰۰	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۶	مطالعات ترافیک و هوشمند سازی ۲۰ تقاطع همسطح	۱۹۰۰/۹۳۷۶	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۲,۰۰۰	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۷	شناسایی ، برداشت و اولویت بندی کلیه مشکلات ترافیکی مناطق زیتون و کوی ملت	۱۹۰۰/۹۳۷۸	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۶۰۰	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۸	مطالعات شناسایی و ارائه الگوی طراحی و ساختار مشارکت در اجرای پارکینگهای پیشنهادی جدید در هسته مرکزی شهر	۱۹۰۰/۹۴۰۰	سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان	۸۵۰	۹۴/۱۱/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۲۹	مطالعات طرح جامع محورهای ورودی و خروجی شهر اهواز	۱۹۰۰/۷۳۶	معاونت	۱,۰۰۰	۸۹/۱۲/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۰	مطالعات ارزیابی عملکرد سیستم ثبت تخلف سرعت نصب شده و اولویت بندی ۳۰ نقطه جدید	۱۹۰۰/۹۵۶۲	معاونت	۸۷۲	۹۴/۱/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹			
جمع				۲۴,۷۰۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت حمل و نقل و ترافیک

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۳۱	ساخت و نصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه	۱۰۱/۱۷/۱۳/۹/۵/۲	سازمان عمران شهری	۲,۱۸۰	۹۳/۱۲/۲۸	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۲	اجرای دوربین های ثابت تخلف سرعت غیر مجاز شهر اهواز (اعتبارات طرح های عمرانی تملک دارایی سرمایه ای)	۱۹۰۰/۱۰۰۵۹	معاونت	۲,۹۹۴	۹۴/۴/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۳	طراحی ، خرید ، نصب و بهره برداری سامانه avl و afc ناوگان تاکسیرانی	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۱,۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۴	خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های ثابت تخلف عبور از چراغ قرمز	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۴,۵۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۵	توسعه خدمات شهروند کارت	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۶	خرید ، نصب و راه اندازی تابلوهای vms	۱۰۲/۱۲/۱۳/۹/۳۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۲,۰۰۰	۹۴/۶/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۷	تعمیر و نگهداری سامانه ترافیکی هوشمند شهر اهواز	۱۹۰۰/۹۸۳۰	معاونت	۵,۱۷۵	۹۴/۳/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۸	اجرای خط کشی عابر پیاده	۱۹۰۰/۹۲۴۶	معاونت	۴۱۴	۹۴/۱۰/۲۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۳۹	خرید دوربین های ثابت تخلف سرعت غیر مجاز شهر اهواز (اعتبارات طرح عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای)	۱۹۰۰/۱۰۰۶۰	معاونت	۱۷,۲۰۰	۹۴/۴/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۰	خرید تجهیزات ترافیکی در سطح شهر	۱۹۰۰/۱۱۳۷۸	معاونت	۲,۴۹۹	۹۵/۱/۲۹	۹۵/۷/۲۳			
جمع				۴۰,۴۶۲					
جمع کل				۱۱۸,۵۷۲					